



COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

TITOLO DELL'OPERA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.

C.U.P. : I97H9001600006

COMMITTENTE

Comune di Morsano al Tagliamento
Piazza Daniele Moro, 33
Tel. 0434 697117 – 0434 697687 - fax 0434 696028
Email: protocollo@comune.morsanoaltagliamento.pn.it
PEC : comune.morsanoaltagliamento@certgov.fvg.it

RESPONSABILE UNICO DEI LAVORI:

Arch. Bonfada Gasparotto Massimo

PROGETTISTA

Arch. Giacomo Matarrese
Via G. Verdi, 2
San Vito al Tagliamento (PN)
tel 0434875643 portatile. 3687479136
e mal: g.matarrese@awn.it
PEC: giacomo.matarrese@archiworldpec.it

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI

S = impresa subappaltatrice IP = impresa appaltatrice		SETTIMANE																					Tot. U/G fase lavorat.							
FASI LAVORATIVE - 90 gg.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23					
1	allestimento del cantiere	2																								2				
2	scarifiche di via delle cave		3																							3				
3	messa in quota pozzetti via delle cave			3																						3				
4	stesura manto bituminoso in via delle cave				3																					3				
5	scarifiche di via dei Salici			3																						11				
6	messa in quota pozzetti via dei Salici				3																					3				
7	stesura manto bituminoso in via via dei Salici					3																				3				
8	scarifiche di via San Michele				3																					3				
9	messa in quota pozzetti via San Michele					3																				3				
10	stesura manto bituminoso in via San Michele						3																			3				
11	demolizione marciapiedi su via Pincipale							3	3																	6				
12	costruzioni marciapiedi su via Pincipale									4	4	4	4													16				
13	scarifiche di via Pincipale													3												37				
14	messa in quota pozzetti via Pincipale														3											3				
15	stesura manto bituminoso in via Pincipale															3										3				
16	scarifiche di via Borgo Picci																3	3								3				
17	messa in quota pozzetti via Borgo Picci																		3							3				
18	stesura manto bituminoso in via Borgo Picci																			3	3	3				6				
19	realizzazione di segnaletica orizzontale																3	3	3							9				
20	rifiniture varie e imprevisti																			3	3	3	3			12				
21	smantellamento cantiere																							2		2				
		1° settimana				2° settimana				3° settimana				4° settimana				5° settimana				6° settimana								
		2	3	6	9	6	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0	2	137

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI