

CRONOPROGRAMMA

IP1 = IMPRESA OPERE EDILI/STRADALI IP2 = DITTA POSA ATTREZZATURE PADEL S = IMPRESA SUBAPPALTATRICE		OPERE DI AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL TENNIS. COMPLETAMENTO PADEL				TOTALE UOMINI/GIORNO PER FASE LAVORATIVA	
PERIODO IPOTIZZATO:		da definire in base alle tempistiche di affidamento lavori					
SETTIMANE:		1	2	3	4		
Lavorazioni:							
1	Incantieramento	IP1	2			2	
2	Scavi e movimentazioni di terra al fine di creare il cassonetto di sottofondo per completamento percorsi pedonali	IP1	4			4	
3	Realizzazione di tubazioni di scarico e cavidotti, compreso scavi, posa tubazioni e pozzetti d'ispezione e rinterro	IP1	6			6	
4	Preparazione del piano di posa per completamento percorsi pedonali con stesura di stabilizzato rullato	IP1	4			4	
5	Posa casserature, ferro d'armatura e getto dei percorsi pedonali	IP1		8		8	
6	Scasseratura e completamento rinterri perimetrali	IP1		4		4	
7	Messa in quota chiusini d'ispezione	IP1		4		4	
8	Realizzazione recinzione perimetrale, compreso scavo per plintini/fondazioni, posa pali montanti, getto cls)	IP1			9	9	
9	Completamento dei percorsi pedonali	IP1			4	4	
10	Posa attrezzatura per il padel per n.1 campo, completa di pavimentazione ed impianti	IP2				12	
11	Posa rete di recinzione sui montanti e relativo tendimento	IP1				6	
12	Sistemazione perimetrale delle aree, inerbimenti, pulizie, ecc...	IP1				4	
13	Spianto del cantiere	IP1				2	
TOTALE UOMINI / GIORNO SETTIMANALI			16	16	13	24	69

Pordenone, 31.01.2025

Il Progettista
 SET s.r.l.
 geom. Enzo Floriduz